



Die Vielfalt des Bauens.

Mathias Wolfegger, Kleinbergham 3, D-83119 Obing

WBV WASSERBURG/ HAAG E.V.

Haas Fertigbau GmbH

Industriestraße 8, D-84326 Falkenberg
www.Haas-Fertigbau.de

Handelsvertretung

Mathias Wolfegger

Kleinbergham 3

D-83119 Obing

Telefon +49 8624 4144

Telefax +49 8624 829956

Mobil +49 171 8390684

MWolfegger@t-online.de

25. Juli 2017

Angebot für Haas-100m²-Halle, genehmigungsfrei nach BayBo

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und erlauben uns, wie folgt anzubieten:

ANGEBOT

Grundlagen:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Gebäudelänge: | 12,00m |
| Gebäudebreite: | 8,25m |
| Traufhöhe: | 4,50m |
| Traufenvordach links: | 2,50m |
| Traufenvordach rechts: | 0,30m |
| Giebelvordach: | 0,30m |
| Giebelvordach: | 0,30m |
| Dachneigung: | 24° |
| Schneelast: | sk= 2,25 KN/m ² |
| Schneelast: | si= 1,80 KN/m ² |
| Bedachung: | Pfannen |
| Betonsockelhöhe: | 0,50m |

Charakteristischer Wert
nach DIN 1055 - 5:2005-07



Die Vielfalt des Bauens.

1. Pos. Stahlstützen im Raster von 6,00m, feuerverzinkt, einzuspannen in bauseits nach unseren Angaben erstellten Köcherfundamenten.
Das Ausgießen der Köcheraussparungen nach der Montage ist bauseitige Leistung.

1 Stück

2. Pos. Pfetten aus Brettschichtholz zur Auflagerung der im Folgenden beschriebenen Nagelplattenbinder, bemessen nach den statischen Erfordernissen, zu montieren auf den vorgehend beschriebenen Stützen.

12,00 lfm

3. Pos. Sägeraue Wandelemente, im Raster von 2,50 m, zu montieren auf bauseits erstelltem Streifenfundament.
Einschl. Wandriegel im Achsabstand von ca. 1,00 m, sowie Wandverkleidung mit gehobelten, überlukteten, hochdruckimprägnierten oder gestrichenen Glattkantbrettern.

1 Längswand
2 Giebelwände

4. Pos. Aussteifungsträger in Ober- und Untergurtebene, nach den statischen Erfordernissen, einschl. sämtlicher Anschlußmittel, Windrispenband, sowie der Verschwertungsbretter.

Pauschal

5. Pos. Dachtragwerk mit Haas-Nagelplattenbinder, zu montieren auf vorgehend beschriebener Unterkonstruktion, bemessen nach den statischen Erfordernissen.

13 Stück Nagelplattenbinder

6. Pos. Sägeraue Dachschalung, aus Nadelholz, 24mm, unsortiert auf der gesamten Dachfläche.

152,41 m² Dachfläche

7. Pos. Diffusionsoffene Unterdeckbahn zur Montage auf der Dachschalung, einschl. Konterlattung in Nadelholz sägerau, auf der gesamten Dachfläche.

152,41 m² Dachfläche



Die Vielfalt des Bauens.

8. Pos. Dachlattung, sägerau, im Achsabstand für die im Folgenden beschriebene Eindeckung.

152,41 m² Dachfläche

9. Pos. Dacheindeckung mit Betondachsteinen, Farbton nach Wahl des Bauherrn nach den Farbmustern des Herstellers.
Einschl. sämtlicher Formteile an First- und Ortganglinien, sowie Ortgangstirnbrett.
Inkl. Trauflüftungsgitter und Trauflüftungskamm.

152,41 m² Dachfläche

Aufpreisposition: *(nicht im Gesamtpreis enthalten)*
Verklammerung der Dachfläche mit Sturmklammern laut
Dachdeckerfachregeln 100,--€

10. Pos. Verkleiden des Giebeldreieckes mit überlukten, gehobelten, hochdruck-
imprägnierten oder gestrichenen Glattkantbrettern

2 Stück Giebeldreiecke

11. Pos. Werkstatik, Fundamentschalplan.

Pauschal

12. Pos. Fracht frei Baustelle

Pauschal

Gesamtpreis frei Haus, ohne Montage

13.800,--Euro

Stundensätze bei Richtmontage

Nach Aufwand ab Werk / bis Werk.

Autokran bis 24,00 m Ausladung (25 Tonnen) einschl. Kranfahrer/ Std. à € 118,00

Kranführer / Facharbeiter / Std. à € 44,00

Richtmonteur à € 46,50

Auslöse je Arbeitstag à € 52,30

Preise verstehen sich netto zuzüglich den jeweils geltenden Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.



Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich angefallenen Stunden, bzw. Tagen, nach ^{Die Vielfalt des Bauens.} Regiebericht!

Bauseitige Leistungen:

Erd-, Unterbau- und Massivbauarbeiten

Dachvorsprungverkleidung,

Dachrinnen,

Kostenlose Gestellung von Strom und Wasser,

Sämtliche Installationsarbeiten,

Schutzmaßnahmen gegen Personen- und Sachschäden, sowie Beschädigung der Regenrinnen verursacht durch herabrutschenden Schnee, sind bauseitige Leistung, soweit in diesem Angebot nicht enthalten.

Lieferzeit ca. 10 - 12 Wochen nach schriftlichem Abruf und Klärung aller technischen und statischen Details. Sowie einwandfreier Schaffung aller bauseits zu erbringenden Vorleistungen.

Arbeits- und Schutzgerüste nach DIN 4420 sind bauseits zu stellen oder können gegen Berechnung bei uns zusätzlich in Auftrag gegeben werden.

Ausreichend befestigte Zufahrtsmöglichkeiten und Kranstellflächen müssen vorhanden sein. Ausschachtungen müssen unfallsicher abgedeckt bzw. aufgefüllt sein. Kostenlose Gestellung von Strom und Wasser wird vorausgesetzt.

Technische und konstruktive Änderungen, die dem Fortschritt dienen und im Regelfall eine Qualitätsverbesserung darstellen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Z a h l u n g s v e r e i n b a r u n g:

Angebotszusage: 6 Wochen

Festpreisgarantie: 9 Monate ab Vertragsdatum

Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Lieferung.

Zur Sicherstellung der finanziellen Abwicklung stellt der Bauherr vor Fertigungsbeginn eine unwiderrufliche Abtretungserklärung einer deutschen Großbank (Hausbank) zur Verfügung.

Grundlage des Angebots sind unsere beigelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir hoffen, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfegger Mathias

Anlagen

Allgem. Geschäftsbedingungen